2024 年度重点污染源监测结果信息公开

（第二批次）

1. 武汉湘大饲料有限公司

企业名称	武汉湘大饲料有限公司	监测日期	2024 年 3 月 12 日
监测项目	1. 废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物		

表一：废气监测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				标准限值	达标评价
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
生物质锅炉废气排放口◎YQ1	2024.3.12 11:16	标况风量（m³/h）		7293			7293	/	/
		烟气温度（℃）		71.5			71.5	/	/
		流速（m/s）		7.9			7.9	/	/
		含氧量（%）		15.9	16.2	16.3	16.1	/	/
	2024.3.12 11:16 11:26 11:37	二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	6	6	6	6	/	/
			折算浓度（mg/m³）	14	15	15	15	40	达标
			排放速率（kg/h）	0.0438	0.0438	0.0438	0.0438	/	/
	2024.3.12 11:16 11:26 11:37	氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	50	47	47	48	/	/
			折算浓度（mg/m³）	118	118	120	119	150	达标
			排放速率（kg/h）	0.365	0.343	0.343	0.350	/	/

跃华（检）字 20240802

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				标准限值	达标评价
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
生物质锅炉废气排放口◎YQ1	2024.3.12 11:16	颗粒物	实测浓度（mg/m³）	6.3			6.3	/	/
			折算浓度（mg/m³）	15.4			15.4	20	达标
			排放速率（kg/h）	0.0459			0.0459	/	/

注：生物质锅炉废气排放口◎YQ1 排气筒高度为 26m，检测断面直径为 0.65m，锅炉燃料为生物质；执行标准由客户指定，执行《生物质锅炉大气污染物排放标准》（DB 42/T 1906-2022）表 1 限定值 1 限值要求。

湖北跃华检测有限公司 检测专用章

注：以上重点污染源监测结果来源于湖北跃华检测有限公司（CMA 证书编号为 181712050320，证书有效期为 2024 年 9 月 29 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法监测。

2.湖北周黑鸭食品工业园有限公司

企业名称	湖北周黑鸭食品工业园有限公司	监测日期	2024 年 3 月 14 日
监测项目	废水：PH，化学需氧量，氨氮，动植物油，粪大肠菌群 有组织废气：颗粒物，氮氧化物，氨，硫化氢，臭气浓度		

七. 检测结果

7.1 废水检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	标准限值	达标评价
废水总排放口★FS1	2024.3.14（9:51）	pH（无量纲）	7.8	6.5~8.5	达标
		化学需氧量（mg/L）	14	500	达标
		氨氮（mg/L）	0.510	45	达标
		动植物油（mg/L）	ND（0.06）	60	达标
		粪大肠菌群（MPN/L）	＜20	/	/

注：“ND（检出限）”表示检测结果低于检出限。执行标准由客户指定。

7.2 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				标准限值	达标评价
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
燃气锅炉排放口◎YQ1	2024.3.14 11:00	标况风量（m^3/h）		3483			3483	/	/
		烟气温度（℃）		86.1			86.1	/	/
		流速（m/s）		6.7			6.7	/	/
		烟气湿度（%）		4.10			4.10		
		含氧量（%）		2.7	1.8	3.1	2.5	/	/
	2024.3.14 11:01 11:11 11:42	氮氧化物	实测浓度（mg/m^3）	46	53	45	48	/	/
			折算浓度（mg/m^3）	44	48	44	45	150	达标
			排放速率（kg/h）	0.160	0.185	0.157	0.167	/	/
	2024.3.14 11:00	颗粒物	实测浓度（mg/m^3）	1.2			1.2	/	/
			折算浓度（mg/m^3）	1.1			1.1	20	达标
			排放速率（kg/h）	4.18×10^{-3}			4.18×10^{-3}	/	/

污水站排放口◎YQ2	2024.3.14 10:13 12:00 13:56	标况风量（m³/h）	2774	2856	2746	2792	/	/
		烟气温度（℃）	20.7	21.8	22.1	21.5	/	/
		流速（m/s）	3.0	3.1	3.0	3.0	/	/
		烟气湿度（%）	3.12	3.13	3.13	3.13	/	/

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				标准限值	达标评价
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
污水站排放口◎YQ2	2024.3.14 10:13 12:00 13:56	氨	排放浓度（mg/m³）	3.61	3.84	3.47	3.64	/	/
			排放速率（kg/h）	0.0100	0.0110	9.53×10^{-3}	0.0102	4.9	达标
		硫化氢	排放浓度（mg/m³）	0.11	0.12	0.10	0.11	/	/
			排放速率（kg/h）	3.05×10^{-4}	3.43×10^{-4}	2.75×10^{-4}	3.08×10^{-4}	0.33	达标
		臭气浓度（无量纲）		741	977	851	856	2000	达标

注：燃气锅炉排放口◎YQ1 排气筒高度为 15m，检测断面直径为 0.5m，锅炉燃料为天然气；污水站排放口◎YQ2 排气筒高度为 15m，检测断面直径为 0.6m。执行标准由客户指定。

注：以上重点污染源监测结果来源于湖北跃华检测有限公司（CMA 证书编号为 181712050320，证书有效期为 2024 年 9 月 29 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法监测。

3.可口可乐装瓶商生产（武汉）有限公司

企业名称	可口可乐装瓶商生产（武汉）有限公司	监测日期	2024 年 3 月 14 日
监测项目	废水：PH，化学需氧量，氨氮，总磷，动植物油		

七. 检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	标准限值
废水总排口★FS1	2024.3.14（09:22）	pH（无量纲）	8.2	6.5~9.5
		化学需氧量（mg/L）	24	500
		氨氮（以 N 计）（mg/L）	6.95	45
		总磷（以 P 计）（mg/L）	0.41	8
		动植物油（mg/L）	ND（0.06）	100

注：“ND（检出限）”表示检测结果低于检出限。执行标准由客户指定，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1B 级限值要求。

注：以上重点污染源监测结果来源于湖北跃华检测有限公司（CMA 证书编号为 181712050320，证书有效期为 2024 年 9 月 29 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法监测。

4. 武汉百事可乐饮料有限公司

企业名称	武汉百事可乐饮料有限公司	监测日期	2024 年 3 月 15 日
监测项目	有组织废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 废水：氨氮、磷酸盐、pH 值、化学需氧量		

七. 检测结果

7.1 废水检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	标准限值	达标评价
总排口★FS1	2024.3.15（09:44）	pH（无量纲）	7.9	6.5~9.5	达标
		化学需氧量（mg/L）	56	500	达标
		氨氮（mg/L）	0.167	45	达标
		磷酸盐（mg/L）	0.22	/	/

注：执行标准由客户指定。执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准限值要求。

7.2 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				标准限值	达标评价
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
锅炉废气排放口◎YQ1	2024.3.15 10:13	标况风量（m³/h）	3922			3922	/	/
		烟气温度（℃）	72.7			72.7	/	/
		流速（m/s）	3.9			3.9	/	/
		含氧量（%）	6.1	5.6	5.4	5.7	/	/

跃华检测
Yuehua Detection

跃华（检）字 20240943

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				标准限值	达标评价
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
锅炉废气排放口◎YQ1	2024.3.15 10:13 10:21 10:29	二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	ND（3）	ND（3）	ND（3）	ND（3）	/	/
			折算浓度（mg/m³）	/	/	/	/	50	达标
			排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/	/
	2024.3.15 10:13 10:21 10:29	氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	ND（3）	ND（3）	ND（3）	ND（3）	/	/
			折算浓度（mg/m³）	/	/	/	/	150	达标
			排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/	/
	2024.3.15 10:13	颗粒物	实测浓度（mg/m³）	1.4			1.4	/	/
			折算浓度（mg/m³）	1.6			1.6	20	达标
			排放速率（kg/h）	5.49×10^{-3}			5.49×10^{-3}	/	/

注："ND（检出限）"表示检测结果低于检出限。锅炉废气排放口◎YQ1 排气筒高度为 15m，检测断面直径为 0.4m，锅炉燃料为生物质；执行标准由客户指定，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 燃气锅炉限值要求。

检测有限公司 检测专用章

注：1.以上重点污染源监测结果来源于湖北跃华检测有限公司（CMA 证书编号为 181712050320，证书有效期为 2024 年 9 月 29 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法监测。

2.以上监测结果中”ND”表示该项监测因子未检出。

5. 武汉健民大鹏药业有限公司

企业名称	武汉健民大鹏药业有限公司	监测日期	2024 年 3 月 19 日
监测项目	废水总排口：氨氮、总氮、pH 值、化学需氧量、总磷、总氰化物		

七. 检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	标准限值	达标评价
总排口★FS1	2024.3.19（9:33）	pH（无量纲）	7.2	6.5~9	达标
		化学需氧量（mg/L）	65	500	达标
		氨氮（以 N 计）（mg/L）	0.349	45	达标
		总磷（以 P 计）（mg/L）	0.36	8	达标
		总氮（以 N 计）（mg/L）	0.80	70	达标
		总氰化物（mg/L）	ND（0.004）	0.5	达标

注："ND（检出限）"表示检测结果低于检出限。标准限值由客户指定，pH、化学需氧量执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级限值要求，氨氮、总磷、总氮、总氰化物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级限值要求。

注：1.以上重点污染源监测结果来源于湖北跃华检测有限公司（CMA 证书编号为 181712050320，证书有效期为 2024 年 9 月 29 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法监测。

2.以上监测结果中"ND"表示该项监测因子未检出。

6. 武汉日特固防音配件有限公司

企业名称	武汉日特固防音配件有限公司	监测日期	2024 年 3 月 20 日
监测项目	废水总排口：氨氮、化学需氧量、总磷		

七. 检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	标准限值	达标评价
总排口★FS1	2024.3.20（09:18）	化学需氧量（mg/L）	226	500	达标
		氨氮（以N计）(mg/L)	15.8	45	达标
		总磷（以P计）(mg/L)	0.32	8	达标

注：执行标准由客户指定，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准限值要求。

湖北跃华检测有限公司 检测专用章

注：以上重点污染源监测结果来源于湖北跃华检测有限公司（CMA 证书编号为 181712050320，证书有效期为 2024 年 9 月 29 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法监测。

7. 伟福科技工业（武汉）有限公司

企业名称	伟福科技工业（武汉）有限公司	监测日期	2024 年 3 月 20 日
监测项目	废水总排口：氨氮、pH 值、化学需氧量、总磷、石油类、磷酸盐、阴离子表面活性剂、总镍、总锌、总锰 废水车间排口：总镍 有组织废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、氨、硫化氢、挥发性有机物、臭气浓度		

7.1.1 废水检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果			标准限值	达标评价
			第 1 次	第 2 次	平均值或范围		
总排口★FS1	2024.3.20（09:41）	pH（无量纲）	7.8	7.8	7.8	6.5~9	达标
		化学需氧量（mg/L）	100	98	99	500	达标
		氨氮（mg/L）	3.33	3.07	3.20	45	达标
		磷酸盐（mg/L）	0.11	0.10	0.10	8	达标
		总磷（mg/L）	0.23	0.22	0.22	8	达标
		阴离子表面活性剂（mg/L）	ND（0.05）	ND（0.05）	ND（0.05）	20	达标
		石油类（mg/L）	0.53	0.58	0.56	15	达标
		总锰（mg/L）	ND（0.01）	ND（0.01）	ND（0.01）	5.0	达标
		总锌（mg/L）	0.113	0.166	0.140	5.0	达标
		总镍（mg/L）	0.152	0.132	0.142	1.0	达标

注：“ND（检出限）”表示检测结果低于检出限。执行标准由客户指定。

7.1.2 废水检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	标准限值	达标评价
车间排口★FS2	2024.3.20（11:13）	总镍（mg/L）	0.024	1.0	达标

注：执行标准由客户指定。

7.2 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				标准限值	达标评价
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
DA001（锅炉废气排口）◎YQ1	2024.3.20 10:40	标况风量（m³/h）		3540			3540	/	/
		烟气温度（℃）		106.3			106.3	/	/
		流速（m/s）		3.5			3.5	/	/
		烟气湿度（%）		4.10			4.10	/	/
		含氧量（%）		7.4	9.2	7.4	8.0	/	/
	2024.3.20 10:41 11:02 11:21	二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	4	ND（3）	3	4	/	/
			折算浓度（mg/m³）	5	/	4	4	50	达标
			排放速率（kg/h）	0.0142	/	0.0106	0.0124	/	/
	2024.3.20 10:41 11:02 11:21	氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	105	88	110	101	/	/
			折算浓度（mg/m³）	135	131	142	136	150	达标
			排放速率（kg/h）	0.372	0.312	0.389	0.358	/	/
	2024.3.20 10:40	颗粒物	实测浓度（mg/m³）	1.2			1.2	/	/
			折算浓度（mg/m³）	1.6			1.6	20	达标
			排放速率（kg/h）	4.25×10^{-3}			4.25×10^{-3}	/	/
	2024.3.20 11:03	烟气黑度（级）		<1			<1	≤1	达标
DA003（电泳废气排口）◎YQ2	2024.3.20 10:49 13:00 15:02	标况风量（m³/h）		8220	8134	8145	8166	/	/
		烟气温度（℃）		21	23.9	24.5	23.1	/	/
		流速（m/s）		19.9	20	20.2	20.0	/	/
		烟气湿度（%）		3.29	3.39	3.2	3.29	/	/
		氨	排放浓度（mg/m³）	3.47	2.92	3.15	3.18	/	/
			排放速率（kg/h）	0.0285	0.0238	0.0257	0.0260	4.9	达标
		硫化氢	排放浓度（mg/m³）	0.09	0.09	0.08	0.09	/	/
			排放速率（kg/h）	7.40×10^{-4}	7.32×10^{-4}	6.52×10^{-4}	7.08×10^{-4}	0.33	达标

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				标准限值	达标评价
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
DA003（电泳废气排口）◎YQ2	2024.3.20 10:49 13:00 15:02	挥发性有机物	排放浓度（mg/m³）	0.129	0.309	0.236	0.225	120	达标
			排放速率（kg/h）	1.06×10⁻³	2.51×10⁻³	1.92×10⁻³	1.83×10⁻³	5	达标
		臭气浓度（无量纲）		549	977	741	756	2000	达标
焊接废气排口 7◎YQ3	2024.3.20 10:37	标况风量（m³/h）		25648				/	/
		烟气温度（℃）		20.8				/	/
		流速（m/s）		10.0				/	/
		烟气湿度（%）		0.29				/	/
		颗粒物	排放浓度（mg/m³）	1.3				120	达标
			排放速率（kg/h）	0.0333				1.75	达标
焊接废气排口 8◎YQ4	2024.3.20 11:53	标况风量（m³/h）		16163				/	/
		烟气温度（℃）		22.0				/	/
		流速（m/s）		6.5				/	/
		烟气湿度（%）		2.88				/	/
		颗粒物	排放浓度（mg/m³）	7.3				120	达标
			排放速率（kg/h）	0.118				1.75	达标
			（kg/h）						
焊接废气排口 9◎YQ5	2024.3.20 13:10	标况风量（m³/h）		13311				/	/
		烟气温度（℃）		24.6				/	/
		流速（m/s）		4.1				/	/
		烟气湿度（%）		3.10				/	/
		颗粒物	排放浓度（mg/m³）	4.4				120	达标
			排放速率（kg/h）	0.0586				3.5	达标
焊接废气排口 10◎YQ6	2024.3.20 14:19	标况风量（m³/h）		11278				/	/
		烟气温度（℃）		26.0				/	/
		流速（m/s）		3.5				/	/
		烟气湿度（%）		3.16				/	/

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				标准限值	达标评价
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
焊接废气排口 10◎YQ6	2024.3.20 14:19	颗粒物	排放浓度（mg/m³）	1.8				120	达标
			排放速率（kg/h）	0.0203				3.5	达标
焊接废气排口 11◎YQ7	2024.3.20 13:24	标况风量（m³/h）		20379				/	/
		烟气温度（℃）		26.0				/	/
		流速（m/s）		6.3				/	/
		烟气湿度（%）		3.00				/	/
		颗粒物	排放浓度（mg/m³）	32.3				120	达标
			排放速率（kg/h）	0.658				1.75	达标
焊接废气排口 12◎YQ8	2024.3.20 12:05	标况风量（m³/h）		19251				/	/
		烟气温度（℃）		23.9				/	/
		流速（m/s）		6.0				/	/
		烟气湿度（%）		3.10				/	/
		颗粒物	排放浓度（mg/m³）	1.8				120	达标
			排放速率（kg/h）	0.0347				1.75	达标

注：“ND（检出限）”表示检测结果低于检出限，DA001（锅炉废气排口）◎YQ1 排气筒高度为 15m，检测断面直径为 0.7m，锅炉燃料为天然气；DA003（电泳废气排口）◎YQ2 排气筒高度为 15m，检测断面直径为 0.4m；焊接废气排口 7◎YQ3 排气筒高度为 15m，检测断面为 0.87m×0.87m；焊接废气排口 8◎YQ4 排气筒高度为 15m，检测断面为 0.87m×0.87m；焊接废气排口 9◎YQ5 排气筒高度为 15m，检测断面为 1.0m×1.0m；焊接废气排口 10◎YQ6 排气筒高度为 15m，检测断面为 1.0m×1.0m；焊接废气排口 11◎YQ7 排气筒高度为 15m，检测断面为 1.0m×1.0m；焊接废气排口 12◎YQ8 排气筒高度为 15m，检测断面为 1.0m×1.0m。执行标准由客户指定。

注：1.以上重点污染源监测结果来源于湖北跃华检测有限公司（CMA 证书编号为 181712050320，证书有效期为 2024 年 9 月 29 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法监测。

2.以上监测结果中”ND”表示该项监测因子未检出。

8. 武汉太福制药有限公司

企业名称	武汉太福制药有限公司	监测日期	2024 年 3 月 21 日
监测项目	1.废水：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH 值、色度、动植物油、总氰化物 2.有组织废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 3.厂界：噪声（昼间）		

表一：废水排放监测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	标准限值	达标评价
总排口★FS1	2024.3.21（09:23）	pH（无量纲）	7.8	6.5~9.5	达标
		化学需氧量（mg/L）	105	500	达标
		氨氮（mg/L）	0.716	45	达标
		总磷（mg/L）	0.21	8	达标
		动植物油（mg/L）	0.07	100	达标
		色度（倍）	60	64	达标
		总氰化物（mg/L）	ND（0.004）	0.5	达标
		总氮（mg/L）	4.88	70	达标

注："ND（检出限）"表示检测结果低于检出限。执行标准由客户指定。

表二：有组织废气排放监测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				标准限值	达标评价
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
锅炉废气排放口◎YQ1	2024.3.21 14:54	标况风量（m³/h）		18309			18309	/	/
		烟气温度（℃）		100.4			100.4	/	/
		流速（m/s）		25.8			25.8	/	/
		烟气湿度（%）		3.60			3.60	/	/
		含氧量（%）		18.1	17.8	18.1	18.0	/	/
	2024.3.21 15:03 15:18 15:42	二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	8	4	3	5	/	/
			折算浓度（mg/m³）	33	15	12	20	40	达标
			排放速率（kg/h）	0.146	0.0732	0.0549	0.0914	/	/
	2024.3.21 15:03 15:18 15:42	氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	29	29	29	29	/	/
			折算浓度（mg/m³）	120	109	120	116	150	达标
			排放速率（kg/h）	0.531	0.531	0.531	0.531	/	/
	2024.3.21 14:54	颗粒物	实测浓度（mg/m³）	1.8			1.8	/	/
			折算浓度（mg/m³）	7.2			7.2	20	达标
			排放速率（kg/h）	0.0330			0.0330	/	/
生脉饮有机废气排放口◎YQ2	2024.3.21 10:25 10:43 11:01	标况风量（m³/h）		2494	2742	2363	2533	/	/
		烟气温度（℃）		26.5	26.7	27.0	26.7	/	/
		流速（m/s）		2.0	2.2	1.9	2.0	/	/
		烟气湿度（%）		2.70	2.70	2.80	2.73	/	/
		非甲烷总烃	排放浓度（mg/m³）	0.60	0.55	0.59	0.58	60	达标
			排放速率（kg/h）	1.50×10^{-3}	1.51×10^{-3}	1.39×10^{-3}	1.47×10^{-3}	/	/

注：执行标准由客户指定。

表三：噪声监测结果

检测点位	采样时间	检测结果〔dB(A)〕	标准限值〔dB(A)〕	达标评价
厂界西侧外 1m 处▲1	昼间	57.9	60	达标
厂界西侧外 1m 处▲2	昼间	57.2	60	达标
厂界北侧外 1m 处▲3	昼间	54.5	60	达标
厂界北侧外 1m 处▲4	昼间	54.3	60	达标
厂界东侧外 1m 处▲5	昼间	55.8	60	达标
厂界东侧外 1m 处▲6	昼间	58.2	60	达标
厂界南侧外 1m 处▲7	昼间	56.8	60	达标
厂界南侧外 1m 处▲8	昼间	56.9	60	达标

注：2024.3.21 天气状况：晴，噪声检测期间风速：2.7 m/s。执行标准由客户指定。

注：1.以上重点污染源废水、废气监测结果来源于湖北跃华检测有限公司（CMA 证书编号为 181712050320，证书有效期为 2024 年 9 月 29 日），该公司受武汉市生态环境局东西湖分局的委托对以上企业开展执法性监测。

2.以上监测结果中”ND”表示该项监测因子未检出。

9. 武汉来福如意食品有限公司

企业名称	武汉来福如意食品有限公司	监测日期	2024 年 3 月 27 日
监测项目	废水总排口：氨氮、化学需氧量、总磷		

1、废水检测结果　　单位：mg/L

监测时间	监测点位	监测项目	检测结果	标准限值	达标评价
2024 年 3 月 27 日	废水总排口	化学需氧量	62	500	达标
		氨氮	23.4	45	达标
		总磷	0.66	8	达标
备注：废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准限值，评价标准由委托单位提供。					

注：以上监测结果来源于武汉华正环境检测技术有限公司（CMA 证书编号为：221712050495 证书有效期 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 12 月 28 日），该公司受武汉市生态环境东西湖区分局委托对以上企业开展执法监测。